

Codice Opera	Descrizione	Resp. Procedim.	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		SAL - (Stato Avanzamento Lavori)					Importo progetto	Liquidato IVA compresa
			Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il - data	Data emissione	Importo	%		
J63J1000070004	Nuovo Ecocentro comunale	Fantinati Bruno	21/12/2017	21/12/2017	08/11/2018		2	14/09/2018	14/09/2018	€ 198.258,34		€ 594.675,80	€ 218.084,17
J67H15000550005	Risanamento conservativo ponte Arcé	Fantinati Bruno	16/04/2018	16/04/2018	07/07/2018	07/07/2018	2	07/07/2018	06/07/2018	€ 211.415,80		€ 211.415,80	€ 231.000,00